㈱山正　安全性への取り組み　R5.4.25

4月　中部営業所

パトロール報告

足場の倒壊防止措置

両面狭小の現場の施工になります

３階建ての物件の為足場の高さが

高くなってしまいますが、建方中

の為内側にも外側にも控えを

取ることが難しい状況でしたが

職方さんの工夫で単管を空中で

繋ぐ方法で控えを取っていました。

地上で控えを取るよりも

はるかに手間のかかる作業ですが

こうした施工が現場の安全に

繋がっていると思います。

今後もこう言った気配りの出来た

現場作りを心がけていきます。

仲間を創り、仲間と共に、凡を極めて、非凡に至り、オンリーワンの会社を目指す。

次回協議会予定日は 5月30日（火）です。